

# Inwestycje gminne – raport



## ▪ DROGI PUBLICZNE GMINNE

1. **Przebudowa nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie i Feliksowie** – umowa nr IZP.272.1.129.2020r z 29.07.2020r. (Wykonawca: **Benevento Sp. z o.o.** z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 50/515 w Warszawie) – kwota umowna 245 430,51 zł, termin realizacji 30.09.2020r. – obecnie zakończono roboty, trwają prace porządkowe oraz badania laboratoryjne.
2. **Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku** – inwestycja zakończona (protokół odbioru końcowego podpisano 19.08.2020 r.)
3. **Budowa drogi gminnej we wsi Wilkowa Wieś** – 07.08.2020 r. uzyskano zaświadczenie ze Starostwa o braku sprzeciwu.
4. **Przebudowa ulicy Ogrodowej w Zaborowie** – 17.08.2020 r. uzyskano zaświadczenie ze Starostwa o braku sprzeciwu.
5. **Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie** – Starostwo

wydało ponownie postanowienie o konieczności uzupełnienia dokumentacji – 26.08.2020 r. złożono do Starostwa poprawioną dokumentację.

6. **Przebudowa ulicy Podleśnej** – 29.07.2020 r. złożono do Starostwa zgłoszenie robót, 12.08.2020 r. otrzymano postanowienie o uzupełnienie złożonej dokumentacji, dnia 26.08.2020 r. złożono do Starostwa poprawioną dokumentację.
7. **Przebudowa ulicy Akacjowej w Wiktorowie** – zadanie zakończone, 19.08.2020 r. odebrano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z zaświadczeniem ze Starostwa o braku sprzeciwu.

#### ▪ **INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI**

1. **Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Jesionowej we wsi Wiktorów** – inwestycja zakończona (protokół odbioru końcowego podpisano 05.08.2020 r.)
2. **Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Wiosennej w Zaborowie** – inwestycja zakończona (protokół odbioru końcowego podpisano 05.08.2020 r.).
3. **Budowa wodociągu w ulicach Sadowa, Brzoskwiniowa, Malinowa, Oliwkowa w Zaborówku** – inwestycja zakończona (protokół odbioru końcowego podpisano 05.08.2020 r.).
4. **Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Chabrowej we wsi Wilkowa Wieś, Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wilkowej Wsi na odcinku między ul. Białą a dz. 29/20, Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia** – otwarcie przetargu 28 sierpnia 2020 r.

#### ▪ **BUDOWA OŚWIETLENIA**

1. **Budowa punktów świetlnych w ulicy Sadowej w Zaborówku, Budowa punktów świetlnych w ulicy Ustronnej w Zaborówku, Budowa punktów świetlnych w ulicy Podleśnej w Marianowie** – trwa realizacja umów.
2. **Budowa punktów świetlnych we wsi Feliksów dz. nr 6/9** – 26.08.2020 r. podpisano umowę na realizację robót

budowlanych.

3. **Budowa punktów świetlnych w ulicy Tuwima w Lesznie** – 26.08.2020 r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych.

▪ **POZOSTAŁE INWESTYCJE:**

1. **Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie** – przedłużono termin związania ofertą do 15.09. Konieczne zwiększenie środków w budżecie na realizację zadania.
2. Zakończono rozbiórkę budynków wraz z infrastrukturą pod **budowę skateparku w Lesznie**, zmieniono termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej skateparku **na dzień 30.09.2020 r.**
3. **Budowa siłowni plenerowej we wsi Wólka** – rozpoczęto prace, termin realizacji do 10.09.2020r.
4. **Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno** – 26.08.2020 r. nastąpił otwarcie przetargu – wpłynęła jedna oferta na kwotę 805 020,72 zł